

## ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году

13 июня 2019 года  
14-00, 14-30, 15-00

г.Иланский

№11

Председатель: Олыкайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский.

Присутствовали: 5 человек.

Повестка выездного заседания:

1. 14-00 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №8А от 20.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 (Подрядчик – ООО «КрасДорСтрой-7», директор Варданян А.А.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

2. 14-30 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.566 (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

3. 15-00 Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

Комиссия осмотрела и установила:

1. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74.

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 ведутся. На объекте отсутствуют рабочие и ответственный за выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома Айвазян Эдгар Эдинович (Приказ ООО «КДС-7» №3 от 20.05.2019г.). Выполнены следующие виды работ:

– устройство водоотводных лотков;

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №8А от 20.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 (Подрядчик – ООО «КрасДорСтрой-7», директор Варданян А.А.) – 10.07.2019 года.

Отступлений от проекта не выявлено. Жалоб и замечаний от жителей не поступало.

Собственниками многоквартирного дома и управляющей компании необходимо выполнить работы:

– по восстановлению или демонтажу ограждения площадки для игр в мяч в срок до 01.07.2019 года;

– по установке ограждения, препятствующему проезду с ул.Мелехина вблизи газового резервуара, в пределах границы земельного участка многоквартирного дома в срок до 01.07.2019 года.

2. Общественное пространство «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б.

Работы по благоустройству общественного пространства «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б ведутся. На объекте присутствуют рабочие. Выполнены следующие виды работ:

– планировка аллеи к МБУК "МКДЦ "Орион" Иланского района Красноярского края";

– устройство бортовых камней на аллее к МБУК "МКДЦ "Орион" Иланского района Красноярского края";

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований на аллее к МБУК "МКДЦ "Орион" Иланского района Красноярского края".

Выявлены следующие дефекты:

– на аллее с ул.Милехина установлены сломанные бордюрные камни, сколы на бордюрных камнях; в кармане, расположенном ближе к центру один бордюрный камень не выровнен по отношению к другим бордюрным камням;

– на аллее с пересечения ул.30 лет Победы и ул.Коммунистическая в кармане, расположенном ближе к центру бордюрные камни не выровнены; вблизи второго кармана на бордюрных камнях сколы;

– на аллее от ул.Рабочая со стороны сцены сломанный бордюрный камень;

– на аллее от главного входа сломанный бордюрный камень.

Подрядчику ООО «Альянс» директор Когин А.В. устранить замечания до начала работ по устройству асфальтобетонного покрытия.

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.) – 10.07.2019 года.

Отступлений от проекта не выявлено. Жалоб и замечаний от жителей не поступало.

3. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10.

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 Подрядчиком не начаты.

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.) – 10.07.2019 год.

Приложение:

1. Фотоматериал на бл.

Председатель комиссии

К.А.Олыкайнен

Секретарь комиссии

Я.Д.Корженевская



