

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году

20 мая 2019 года
15-00

г.Иланский

№7

Заместитель председателя: Мак Г.Г. – руководитель МКУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Иланского района.

Присутствовали: 7 человек.

Повестка выездного заседания:

1. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

2. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

3. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий выполняемых в рамках Муниципального контракта №8А от 20.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 (Подрядчик – ООО «КрасДорСтрой-7», директор Варданян А.А.). Наличие отступлений от фор-эскиза. Наличие замечаний от жителей.

Комиссия осмотрела и установила:

1. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10.

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 Подрядчиком не начаты.

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №6А от 06.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Школьная, д.10 (Подрядчик – ООО «БАМ-СтройТорг», директор Бояхчян А.М.) – 10.07.2019 год.

2. Общественное пространство «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б.

Работы по благоустройству общественного пространства «Городской парк», расположенное по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б начаты, выполнены:

- демонтаж бордюрных камней, плит;
- планировка круга D=15м в центре парка.

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №9А от 20.05.2019 года на выполнение работ по реализации следующего этапа ранее выбранного общественного пространства, благоустроенного в 2018 году – «Городской парк», расположенный по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.56б (Подрядчик – ООО «Альянс», директор Когин А.В.) – 10.07.2019 года.

Отступлений от проекта не выявлено. Жалоб и замечаний от жителей не поступало.

3. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74.

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 начаты, выполнен демонтаж бордюрного камня.

Срок окончания работ согласно Муниципального контракта №8А от 20.05.2019 года по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул.Ленина, д.74 (Подрядчик – ООО «КрасДорСтрой-7», директор Варданян А.А.) – 10.07.2019 года.

Отступлений от проекта не выявлено. Жалоб и замечаний от жителей не поступало.

Приложение:

1. Фотоматериал на 3л.

Заместитель председателя комиссии

Г.Г.Мак

Секретарь комиссии

Я.Д.Корженевская



