

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

27.04.2024 года

г. Иланский

№3

Председатель: В.В. Максаков – Глава города Иланский.

Присутствовали: 8 человек.

Повестка выездного заседания:

1. Осмотр общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр», расположенного по адресу: г.Иланский, пер.Совхозный, 5, а именно: мониторинг текущего состояния выполненных работ по благоустройству в 2022 году и в 2023 году.

Комиссия осмотрела:

1. Общественное пространство «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр», расположенного по адресу: г.Иланский, пер.Совхозный, 5.

Комиссия выявила:

1. Муниципальный контракт №27А от 12.12.2022 года.

Подрядная организация ООО «Строй Ресурс».

Работы выполнены в 2023 году.

Цена контракта составила 4 068 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета 3 679 650,94 рублей, средства краевого бюджета 193 665,84 рублей, средства местного бюджета 194 683,22 рублей.

Выполнены работы согласно проектной документации:

- устройство покрытия из брусчатки – 250 м²;
- устройство основания спортивных площадок из асфальтобетона – 1104 м²;
- установка опор освещения – 2 шт.;
- установка светодиодных фонарей – 6 шт.;
- установка диванов – 6 шт.;
- установка урн – 1 шт.;
- установка ограждения спортивной баскетбольной площадки – 86 м.;
- установка ограждения спортивной футбольной площадки – 112 м.;
- озеленение – посев газона.

Выявленные дефекты: ограждение спортивной футбольной площадки повреждено по сварным швам.

2. Муниципальный контракт №18А от 15.11.2021 года.

Подрядная организация ООО «Альянс».

Работы выполнены в 2022 году.

Цена контракта составила 1 638 732,72 рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 468 585,11 рублей, средства краевого бюджета 77 293,95 рублей, средства местного бюджета 92 853,66 рублей.

Выполнены работы согласно проектной документации:

- устройство подстилающих слоев из ПГС – 21,785 м³;
- установка бортовых камней – 856 шт.;
- установка опор освещения – 4 шт.;
- установка светодиодных фонарей – 11 шт.;

Выявленные дефекты: дефект в сетях уличного освещения: организация обслуживающая сети уличного освещения на территории города Иланский вынуждена отключить уличное освещение на площади ввиду того, что при работе уличного освещения площади происходит короткое замыкание в результате которого без уличного освещения остается часть микрорайона за оз. Пульсометр: ул.Боровая, ул.Полевая, пер.Совхозный, ул.Кирова.

3. Муниципальный контракт №20А от 20.09.2022 года.

Подрядная организация ООО «Гишен Инвест».

Работы выполнены в 2022 году.

Цена контракта составила 3 401 693,78 рублей, в том числе средства федерального бюджета 3 048 500,07 рублей, средства краевого бюджета 160 447,37 рублей, средства местного бюджета 192 746,34 рублей.

Выполнены следующие виды работ:

- планировка территории;
- устройство покрытия из брусчатки ТИП-1, площадью 534,2м²;
- устройство покрытия из ПЩС ТИП-3, площадью 451,4 м²;
- устройство покрытия из песка ТИП-2, площадью 374,6 м²;
- установка МАФов: скамейка 11 шт., урна со вставкой 6 шт., качели 1 шт., игровой комплекс 3-7 лет 1 шт., детский спортивный комплекс 7-14 лет 1шт., игровой модуль Пеньки 1шт., сцена 1 шт.

Выявленные дефекты: сломаны детали на качели.

Комиссия решила:

1. ООО «Строй Ресурс», ООО «Наш двор» в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные дефекты ограждения спортивной футбольной площадки до 30.06.2024 года.

2. ООО «Альянс» в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные дефекты уличного освещения площади до 11.06.2024 года.

3. ООО «Гишен Инвест», ООО «Наш двор» в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные дефекты качели до 30.06.2024 года.

Приложение:

1. Фотоматериал на 4л. в 1экз.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



В.В. Максаков

Я.Д. Корженевская







