

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды
муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по
осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»

16.09.2025 года

г. Иланский

№13

Председательствовал:

Председатель комиссии:

Максаков В. В.

- Глава города Иланский

Присутствовали:

Заместитель председателя:

Кречкинский А. И.

- Заместитель Главы города Иланский

Секретарь комиссии:

Корженевская Я. Д.

- Заместитель руководителя МКУ по УМИ и ВМЗ
Администрации города Иланский

Члены комиссии:

Курбацкая А. Н.

- Руководитель МКУ «По УМИ и ВМЗ»
Администрации города Иланский

Ходосевич А. К.

- Председатель Иланского городского Совета
Депутатов

Ширшикова Т. И.

- Депутат Иланского городского Совета Депутатов

Куриленко Н.М.

- Председатель общественной палаты Иланского
района

Ширшикова Е.В.

- Руководитель МКУ «Альянс»

Барсукова А. С.

- Житель города Иланский

Участие в приемке работ принимали:

— представитель общественно — политической газеты «Иланские вести»
Осмоловский Станислав Александрович,

— представитель подрядной организации ИП Михайлова Е.И. мастер СМ
Большешапов Игорь Александрович;

— директор ООО «ПрогресСтрой» Морозов Сергей Валентинович.

Повестка:

1. Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Муниципального контракта №15А от 21.05.2025 года по благоустройству общественного пространства площадь «Центральная» по ул.Ленина, 58 «а» в г. Иланский Красноярского края. Сроки выполнения работ. Отступление от проекта благоустройства общественного пространства площадь «Центральная» по ул.Ленина, 58 «а» в г. Иланский Красноярского края. Замечания, поступившие за время производства работ.

В целях осуществления технического надзора за ходом работ по благоустройству общественного пространства площадь «Центральная» по ул.Ленина, 58 «а», в г. Иланский Красноярского края в рамках Муниципального контракта №15А от 21.05.2025 года заключен Договор №02/03-25 22.05.2025 года с ООО «ПрогресСтрой».

В целях осуществления авторского надзора за ходом работ по благоустройству общественного пространства площадь «Центральная» по ул.Ленина, 58 «а», в г. Иланский Красноярского края заключен с Договор №87/24А 18.12.2024 года с ООО ДА «АртСтиль».

Комиссия осмотрела:

1. Общественное пространство площадь «Центральная» по ул.Ленина, 58 «а», в г. Иланский Красноярского края.

Муниципальный контракт №15А от 21.05.2025 года.

Подрядная организация ИП Михайлова Е.И.

Цена контракта 8 109 571,20 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 7 167 096,94 рублей, средства краевого бюджета 457 474,26 рублей, средства местного бюджета 485 000,00 рублей.

Срок выполнения работ с 21.05.2025 по 01.09.2025 года.

Виды работ: подготовка территории; устройство асфальтобетонного покрытия, покрытия из ПЩС, щебня; установка малых архитектурных форм: парковые качели, скамьи, урны, качели гнездо в беседке; озеленение: посев газона, посадка деревьев.

Работы начаты 29.05.2025 года.

Отступления от проекта благоустройства общественного пространства площадь «Центральная» по ул.Ленина, 58 «а», в г. Иланский Красноярского края согласованы с автором проекта ООО ДА «АртСтиль» и ООО «ПрогресСтрой».

Выявленные замечания:

1. Ремонт бордюрных камней не выполнен. Необходимо выполнить ремонт бордюрных камней, устранить сколы, трещины, примыкания специальным составом.

2. Крепления качелей гнезд не соответствуют проектно – сметной документации. Необходимо привести в соответствие.

3. Отсутствует исполнительная документация проверенная и согласованная с ООО «ПрогресСтрой».

Решение комиссии:

1. Работы по благоустройству общественного пространства площадь «Центральная» по ул.Ленина, 58 «а», в г. Иланский Красноярского края в соответствии с Муниципальным контрактом №15А от 21.05.2025 года не приняты.

2. ИП Михайловой Е.И. предоставить исполнительную документацию согласно Муниципального контракта №15А от 21.05.2025 года, согласованную с ООО «ПрогресСтрой».

3. Устранить выявленные замечания по муниципальному контракту №15А от 21.05.2025 года в срок до: 22.09.2025 года.

Приложение: фотоматериал от 16.09.2025 года.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



В.В. Максаков

Я.Д. Корженевская







