

## ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году

05 августа 2020 года  
14-00

г. Иланский

№21

Председатель: Олыкайнен К.А. – заместитель Главы города Иланский.

Присутствовали: члены комиссии, представители подрядной организации ООО СК «Альянс» Р.В.Тоноян.

Повестка выездного заседания:

1. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, выполняемых в рамках Муниципального контракта № 9А от 25.05.2020 по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк» (Подрядчик – ООО СК «Альянс», директор Р.В.Тоноян, стоимость – 4 851 375,25 рублей). Наличие расхождений с ПСД, наличие замечаний от жителей.

2. Проведение комиссионного обследования по осуществлению контроля за сроками и ходом реализации мероприятий, выполняемых в рамках Муниципального контракта № 11А от 29.06.2020 по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк» (Подрядчик – ООО СК «Альянс», директор Р.В.Тоноян, стоимость – 1 150 801,65 рублей). Наличие расхождений с ПСД, наличие замечаний от жителей.

Комиссия осмотрела общественное пространство «Железнодорожный парк» и установила:

1. В рамках Муниципального контракта № 9А от 25.05.2020 выполнены работы по демонтажу МАФов, по планировке территории, устройство покрытия из асфальтобетона, из брусчатки, из ПЩС, устройство площадок с песчаным покрытием, установке бордюрного камня, разделительной бордюрной ленты, устройство кабеля уличного освещения, установке опор уличных фонарей.

Не выполнены работы: устройство резинового покрытия, устройство дорожек с покрытием из доски и гальки, устройство МАФов, установка уличных фонарей.

Ведутся работы по озеленению, устройству холмов бетонных с резиновым покрытием.

Срок окончания работ – 24.07.2020 года. Процент выполнения работ относительно стоимости работ на сегодняшний день составляет 33%.

Наличие расхождений с ПСД:

- 26.06.2020 года Подрядной организацией согласованы материалы на предложенные позиции от автора проектной документации по благоустройству общественного пространства «Железнодорожный парк», основание Письмо ООО «ТЕКТОНИКА» №91 от 08.06.2020 года.

- 22.07.2020 года Подрядной организацией согласована замена песка среднезернистого (мытого), используемый для покрытия Тип 3, на ПЩС 0 – 8, основание Письмо ООО «ТЕКТОНИКА» №112 от 21.07.2020 года.

2. Завершены работы по благоустройству общественного пространства «железнодорожный парк» в рамках Муниципального контракта № 11А от 29.06.2020.

Выполнены следующие виды работ: по планировке территории, устройству дорожек с покрытием из ПЩС, устройству спортивной площадки с песчаным покрытием, установлены беседки в зоне отдыха – 3шт. и 3 урны, смонтирована система видеонаблюдения (видеокамеры в количестве – 7 шт.), видеотрансляция осуществляется через приложение, установлены спортивные уличные тренажеры в количестве 4 шт.

Срок окончания работ – 21.07.2020 года.

Наличие расхождений с ПСД:

- 22.07.2020 года Подрядной организацией согласована замена песка среднезернистого (мытого), используемый для покрытия Тип 3, на ПЩС 0 – 8, основание Письмо ООО «ТЕКТОНИКА» №111 от 21.07.2020 года.

Благоустраиваемое общественное пространство «Железнодорожный парк» в 2020 году на основании конкурсных процедур передана на обслуживание МУП «Альянс».

Приложение:

1. Письмо ООО «ТЕКТОНИКА» №91 от 08.06.2020 года на 1л.
2. Письмо ООО «ТЕКТОНИКА» №112 от 21.07.2020 года на 1л.
3. Письмо ООО «ТЕКТОНИКА» №111 от 21.07.2020 года на 1л.
4. Фотоматериал.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



К.А.Олькайнен

Я.Д.Корженевская



№91 от 08 июня 2020 г.

Директору ООО СК «АЛЬЯНС»  
Тоноян Р.В.

На исх. №110 от 05.06.2020.

В рамках осуществления авторского надзора по объекту «Благоустройство общественного пространства на территории г. Иланского "Железнодорожный парк)", согласовываем замену материалов на предложенные позиции:

П.26 и п. 31 на «Опора трубчатая несилловая прямостоечная ОП-3,5 Н3500мм...»

П.34 на «Светодиодный светильник BEST TML TUBE PARK 60 60W/6505Lm/112LED/5000-5500K/150-280VAC/IP54/480xD114/СПк Оп/Торшерное..»

П.35 на «Светодиодный светильник BEST TML TUBE PARK 30 30W/3437Lm/80LED/50005500K/150-280VAC/IP54/252xD114/СПк Оп/Торшерное..»

П.27 на «Опора трубчатая несилловая прямостоечная парковая Н1-1200мм./Н2-500мм..»

С уважением,  
финансовый директор  
ООО «Тектоника»  
Журавлева А. Р.



Исполнитель: ГАП Лябчук А.В.



№112 от 21 июля 2020 г.

Директор ООО СК «АЛЬЯНС»  
Тоноян Р. В.

Ответ на Исх. № 125/1 от 22.07.2020

Уважаемый Тоноян Рубик Вруйрович

В рамках осуществления авторского надзора за выполнением работ по благоустройству общественного пространства "Железнодорожный парк" 1 этап сообщаем следующее.

Осуществив выезд на площадку строительства и ознакомившись с предложением подрядчика ООО «СК «АЛЬЯНС» по изменению проектных решений согласовываем замены:

- 1) заменить песок среднезернистый (мытый), используемый для покрытий Тип 3, на ПЩС 0-8.

С уважением,

ГАП ООО «Тектоника»  
Лябчук А.В.



№111 от 21 июля 2020 г.

Директор ООО СК «АЛЬЯНС»  
Тоноян Р. В.

Ответ на Исх. № 126/1 от 22.07.2020

Уважаемый Тоноян Рубик Вруйрович

В рамках осуществления авторского надзора за выполнением работ по благоустройству общественного пространства "Железнодорожный парк" 1 этап сообщаем следующее.

Осуществив выезд на площадку строительства и ознакомившись с предложением подрядчика ООО «СК «АЛЬЯНС» по изменению проектных решений согласовываем замены:

- 1) заменить песок среднезернистый (мытый), используемый для покрытий Тип 3, на ПЩС 0-8.

С уважением,

ГАП ООО «Тектоника»  
Лябчук А.В.





