

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

17 мая 2024 года

г. Иланский

№6

Председатель: В.В. Максаков – Глава города Иланский.

Присутствовали: 5 человек.

Повестка выездного заседания:

1. Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Муниципального контракта №14А от 23.10.2023 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул. Лекомских, д. 11. Сроки выполнения работ. Отступление от дизайна – проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул.Лекомских в г.Иланский. Замечания, поступившие за время производства работ.

2. Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Договора №03/24 от 20.02.2024 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул. Лекомских, д. 11. Сроки выполнения работ. Отступление от дизайн – проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул.Лекомских в г.Иланский. Замечания, поступившие за время производства работ.

3. Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Муниципального контракта №17А от 08.12.2023 года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (3 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Сроки выполнения работ. Отступление от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (3 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Замечания, поступившие за время производства работ.

4. Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Муниципального контракта №8А от 11.03.2024 года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (3 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Сроки выполнения работ. Отступление от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Замечания, поступившие за время производства работ.

5. Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Договора №10/24 от 29.03.2024 года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (3 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Сроки выполнения работ. Отступление от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Замечания, поступившие за время производства работ.

Комиссия осмотрела:

1. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул. Лекомских, д. 11.

Муниципальный контракт №14А от 23.10.2023 года.

Подрядная организация ИП Айвазян Э.Э.

Цена контракта 1 920 645,82 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 1 393 506,66 рублей, средства краевого бюджета 73 342,45 рублей, средства местного бюджета 414 781,71 рублей, средства собственников помещений многоквартирного дома 39 015,00 рублей.

Срок выполнения работ 01.05.2024 года по 15.07.2024 года.

Виды работ: ремонт дворового проезда, установка диванов и урн.

На объекте установлен баннер.

Работы ведутся: выполняются работы по планировке территории, выставлению бордюров и поребриков, подготовке основания.

МУП «РИК» выполнены работы по ремонту крышек колодцев системы водоотведения, расположенных в границах дворового проезда, подлежащего ремонту.

2. Дворовую территорию многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Иланский, ул. Лекомских, д. 11.

Договор №03/24 от 20.02.2024 года.

Подрядная организация ИП Айвазян Э.Э.

Цена контракта 584 130,71 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 423 722,26 рублей, средства краевого бюджета 22 301,16 рублей, средства местного бюджета 126 122,29 рублей, средства собственников помещений многоквартирного дома 11 985,00 рублей.

Срок выполнения работ 01.05.2024 года по 15.07.2024 года.

Виды работ: ремонт дворового проезда.

Работы ведутся: выполняются работы по планировке территории, выставлению поребриков, подготовке основания.

Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» выполнены работы по ремонту крышек колодцев системы водоснабжения, расположенных в границах дворового проезда, подлежащего ремонту.

3. Общественное пространство «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр», расположенное по адресу: г.Иланский, пер.Совхозный, 5.

Муниципальный контракт №17А от 08.12.2023 года.

Подрядная организация ООО «Гишен Инвест».

Цена контракта 4 734 822,71 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 3 506 536,40 рублей, средства краевого бюджета 184 554,53 рублей, средства местного бюджета 1 043 731,78 рублей.

Срок выполнения работ с 01.05.2024 по 15.07.2024 года.

Виды работ: устройство мощения: автостоянка из щебня, пешеходные дорожки из брусчатки, спортивная площадка из резинового покрытия, пешеходные дорожки из щебня, игровая площадка из мульчи; установка элементов благоустройства: урны, скамейки, велопарковки, навесы, качели, пергола с навесным элементом, качалка на пружине; качели – балансир, песочница, стол для настольного тенниса, домик.

На объекте установлен баннер.

Работы ведутся: выполняются работы по планировке территории, установке поребриков, подготовке основания для покрытий.

4. Общественное пространство «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр», расположенное по адресу: г.Иланский, пер.Совхозный, 5.

Муниципальный контракт №8А от 11.03.2024 года.

Подрядная организация ИП Ходатович И.А.

Цена контракта 911 403,37 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 674 971,23 рублей, средства краевого бюджета 38 524,79 рублей, средства местного бюджета 200 907,35 рублей.

Срок выполнения работ с 01.05.2024 по 15.07.2024 года.

Виды работ: установка элементов благоустройства: навесы.

Работы не начаты. Работы рекомендуется начать после установки теннисного стола (Муниципальный контракт №17А от 08.12.2023 года с ООО «Гишен Инвест»).

5. Общественное пространство «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр», расположенное по адресу: г.Иланский, пер.Совхозный, 5.

Договор №10/24 от 29.03.2024 года.

Подрядная организация ООО «Гишен Инвест».

Цена контракта 79 252,48 рублей, в том числе средства федерального бюджета 58 693,16 рублей, средства краевого бюджета 3 089,12 рублей, средства местного бюджета 17 470,20 рублей.

Срок выполнения работ с 01.05.2024 по 15.07.2024 года.

Виды работ: установка элементов благоустройства: лавки.

Работы не начаты.

Приложение:

1. Фотоматериал на 9л. в 1экз.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.В. Максаков

Я.Д. Корженевская