

ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды
муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по
осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»

29 июля 2024 года

г. Иланский

№16

Заместитель председателя: А.И. Кречкивский – заместитель Главы города Иланский.

Присутствовали: 5 человек.

Повестка выездного заседания:

1. Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Муниципального контракта №8А от 11.03.2024 года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (3 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Сроки выполнения работ. Отступление от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (3 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. Замечания, поступившие за время производства работ.

Комиссия осмотрела:

1. Общественное пространство «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр», расположенное по адресу: г.Иланский, пер.Совхозный, 5.

Муниципальный контракт №8А от 11.03.2024 года.

Подрядная организация ИП Ходатович И.А.

Цена контракта 911 403,37 рублей, в том числе: средства федерального бюджета 674 971,23 рублей, средства краевого бюджета 38 524,79 рублей, средства местного бюджета 200 907,35 рублей.

Срок выполнения работ с 01.05.2024 по 15.07.2024 года.

Виды работ: установка элементов благоустройства: навесы.

Работы ведутся. Начаты 29.07.2024 года.

Отступления от проекта: часть каркаса – несущие балки навеса над теннисным столом выполнены из металла. Замена материала конструкций элемента благоустройства не согласована с проектной организацией.

Заместитель председателя

А.И. Кречкивский

Секретарь комиссии

Я.Д. Корженевская